

监 理 日 志

日期: 2020 年 8 月 7 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 35-28 °C

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到现场查看施工进展情况。 12套夹具、导轨安装完成。 加固完成 1/3。并网柜基础施工, 明日可以完工。	
施 工 情 况	施工单位 阳光电源股份有限公司	施工内容及进度 上午 3 人焊接加固板。 下午德邦检查停工。 4 人安装导轨, 已安装完成。吊铺 围栏材料。 明日安装护栏。 黄报现场查看库房加固现场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段 光 林
记录人: 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	