

监 理 日 志

日期: 2020 年 8 月 8 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 34-25 °C

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工进度及屋面 夹具、导轨不合格整改情况。 并网柜基础已完成。2人已到费报验 房。准备明日动工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	阳光电源 股份有限 公司	2人加固3人 组件导轨整改2人 并网柜基础施工2人(已完成)
其 它 事 项		
本日现场监理人员	段光林	
记录人: 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	