

监 理 日 志

日期: 2020 年 8 月 9 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 32-25 °C

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到现场查看施工安全措施落实情况。 屋面安装围栏时能够按装要求,佩戴好安全带、安全绳、安全帽。 黄披并网柜基础基本完成,刚架-上午估计完成。 外加工屋面加固斜撑,预计 11 号到现场试装。	
施 工 情 况	施工单位 阳光电源股份有限公司	施工内容及进度 江夏上午下雨 屋面无人施工 下午 4 人安装护栏 3 人焊接加固板 黄披 2 人开挖屋面并网点
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生