

监 理 日 志

日期: 2020年 9月 / 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 34-23℃

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	到施工现场查看施工进度 因外加工的屋面加固斜撑角度有偏差, 需要重新测量、加工, 今日 3人测量。 江夏区、直流电缆已接好, 等待总包与物业协商停电事宜, 拼接并网柜。	
施工情况	施工单位 阳光电源股份有限公司	施工内容及进度 黄陂一期 2人安装维修通道。 3人安装夹具、导轨 江夏 3人消缺整改
其它事项		
本日现场监理人员		殷光林
记录人: 殷光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生