

监 理 日 志

日期: 2020 年 9 月 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 27-21 °C

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	到施工现场查看施工进度。 横天邦送 加固已完成斜撑安装 33 根。 夹具安装完成 1/3。 黄港一期 斜撑安装完成 2 排多	
施工情况	施工单位 阳光电源股份有限公司	施工内容及进度 黄港一期 4 人安装横梁 横天邦送 3 人安装夹具 4 人安装斜撑
其它事项		
本日现场监理人员	殷光林	
记录人: 殷光林	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 陈耀生	