

监 理 日 志

日期: 2020 年 9 月 14 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 26-21℃

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	副施 2 现场查看施 2 进度。 横天邦送 明日一天夹具、导轨可以完成。 加固完成 1/3。 督促总包单位提交江磨施 2 资料。	
施 工 情 况	施工单位 阳光电源 股份有限 公司	施工内容及进度 黄陂一期 2人 接地、桥架施 2。 横天邦送 4人 焊接加固板 6人 安装夹具、导轨
其 它 事 项		
本日现场监理人员		殷光林
记录人: 殷光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生