

监 理 日 志

日期: 2020年 9月18日

天气: 阴

星期: 五

气温: 26-17 °C

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到现场查看施工进度及安全措施情况。 吊铺组件时, 安全措施要到位(拉上警戒线), 禁止非工作人员进入吊装区域。 督促总包提交周报及施工资料。	
施 工 情 况	施工单位 阳光电源 股份有限 公司	施工内容及进度 上午 7人黄陂一期接地、桥架施工 下午 12人吊铺横天组件。 上午 横天 4人安装走道板, 4人加固(焊接加固板) 下午 加固人员休息
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生