

监 理 日 志

日期: 2020年 9月 19日

天气: 阴

星期: 六

气温: 23-16℃

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工进度。 横天邦送 明日一天焊接可以完成。 组件已安装 8 组。 黄陂一期 明日基本完成, 可以敷设交、直流电缆		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	阳光电源股份有限公司	横天 5人焊接加劲板。 6人屋面安装组件 黄陂一期 6人接地、桥架施工。	
其 它 事 项	下发联系单 (资料)		
本日现场监理人员		殷光林	
记录人: 殷光林		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	