

监 理 日 志

日期: 2020 年 9 月 2 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 32-21℃

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工2现场查看施工2进度情况。 同创加固进度缓慢,要求总包分析原因,并加以纠正。 江夏的整改问题,需认真整改,避免再次返工。	
施 工 情 况	施工单位 阳光电源 股份有限 公司	施工内容及进度 江夏4人绑扎电缆,盖桥架,盖板。 黄振一期6人施工,4人安装夹具,导轨,2人安装 护栏。 2人屋面加固。 2人二期并网柜拼接前期准备
其 它 事 项		
本日现场监理人员		殷光林
记录人: 殷光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生