

监 理 日 志

日期: 2020 年 9 月 5 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 32-23℃

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	到现场查看施工进度 横天加固缓慢, 让总包书原因自行调整。 江夏初检, 问题很多, 让总包自检合格后, 在报监理部	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	阳光电源 股份有限 公司	横天 4人 加固屋面 黄陂一期 10人 安装组件。(下午) 上午吊铺组件。 2人 并网柜前期准备工作。 江夏初步验收, 问题很多, 已让总包自检。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	