

监 理 日 志

日期: 2020年 9月6 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 33-21℃

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	到施工现场查看施工进度。 横天邦送加固焊接时,要清理立柱杂物。 组件安装应做到横平竖直., 已安装完成 1/2。 加固完成. 6根。	
施 工 情 况	施工单位 阳光电源 股份有限 公司	施工内容及进度 12度 4人消缺整改 黄陂一期 10人安装组件 横天邦送 4人加固 2人并网柜就位
其 它 事 项		
本日现场监理人员		殷光林
记录人: 殷光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生.