

监 理 日 志

日期: 2020 年 9 月 8 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 34-23℃

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工进度及安全旁站并记录。 黄陂一期组件上午安装完成。下午预划横天架具。要求 施工单位, 横天屋面防护做好后, 方可进行施工。 加固今日因停电安装斜撑一根, 共完成 16 根。	
施 工 情 况	施工单位 阳光电源 股份有限 公司	施工内容及进度 黄陂一期组件安装完成。下午预划横天架具及 横天架具。 黄陂二期。横天邦送并网柜已连接完成。 横天邦送因上午停电并网。上午斜撑补刷油漆。 下午安装斜撑。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段岩林
记录人: 段岩林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生