

监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 21 日

天气：雨

星期：气温：9℃ -4℃

工程名称：武汉江夏普洛斯物流园屋顶 400kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 安全监理情况： 要求施工人员做好用电设备的防潮措施，以免造成人身触电事故；	
	2. 质量监理情况： 检查焊接处焊接工艺是否符合要求； 焊接处是否处理干净后在补防锈油漆；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	阳光电源 股份有限公司	2人焊接斜撑； 1人清理焊渣、1人刷防锈漆； 2人配合工作； 完成5根斜撑的焊接。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	段光林	
记 录 人： 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	