

监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 22 日

天气：多云

星期：气温：12℃ -4℃

工程名称：武汉江夏普洛斯物流园屋顶 400kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 安全监理情况： 个别施工人员在敲焊渣、打磨时没有佩戴防护眼镜，要求佩戴好，以免飞溅到眼睛里造成伤害。 2. 质量监理情况： 检查焊接处焊接工艺是否符合要求； 焊接处是否处理干净后在补防锈油漆；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	阳光电源股份有限公司	2人焊接斜撑； 1人清理焊渣、1人刷防锈漆； 2人配合工作； 平均一天可以焊接6、7根斜撑。
其 它 事 项	现场告知施工负责人：如果按照这个速度到27日无法安装完成，建议增加人员。 (安装时2班人；焊接4人)	
本 日 现 场 监 理 人 员		段光林
记录人:段光林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：