

监 理 日 志

日期：2020 年 05 月 20 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 20—29℃

工程名称:贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、资料整改 2、下午巡视施工现场	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 天 目 电 力 建 设 有 限 公 司	3号厂房屋顶北坡组件安装完成5%，累计完成45%。 3号厂房屋顶北坡东区调整导轨。 1号厂房屋顶彩钢瓦整改
施 工 人 员		施工人员14人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富
记录人:邵浩杰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发