

监 理 日 志

日期：2020年05月25日

天气：晴

星期：一

气温：19—24℃

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶10.79分布式发电项目

| | | |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| 监 理 工 作 情 况 | 1、3号屋顶组件吊装旁站。 2、整理资料。 | |
| 施 工 情 况 | 施 工 单 位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| | 江苏天目 电力建设 有限公司 | 1、3号厂房屋顶组件安装完成0.21MW，累计完成2.09MW。 2、电缆到货58盘。 |
| 施 工 人 员 | | 施工人员14人 |
| 其 它 事 项 | | |
| 本日现场监理人员 | 王国富 | |
| 记录人：邵浩杰 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发 | |