

监 理 日 志

日期：2020年05月27日

天气：晴

星期：三

气温：21—31℃

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、电缆桥架到货开箱检查。 2、整理台账及相关资料。 3、巡视 3 号屋面南坡组件安装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目 电力建设 有限公司	1、3号厂房屋顶组件吊装完成1440片（48箱），并散布。 2、3号厂房屋顶组件安装500片（0.17MW），累计2.42MW 3、4号厂房预制舱基础开挖。
施 工 人 员	施工人员26人	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富
记录人：邵浩杰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发