

监 理 日 志

日期：2020年05月29日

天气： 小雨

星期： 五

气温： 19—27℃

工程名称:贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、召开周例会，总结这个月的工程情况。 2、巡视3号屋面南坡组件安装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目 电力建设 有限公司	1、3号厂房屋顶组件到货1440片，累计11190块。 2、3号厂房屋顶上午组件吊装1260片，并散布，下午下雨无法作业。 3、1号厂房屋顶放线完成50%
施 工 人 员		施工人员25人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王国富	
记录人:邵浩杰	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发	