

监 理 日 志

日期：2020 年 06 月 10 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 24—30℃

工程名称:贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、1 号预制舱基础的构造柱缺少拉钩。要求总包方立即添加到位。 2、并网柜到货检查，发现无包装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目 电力建设 有限公司	1、3 号厂房屋顶直流放线完成 33%。 2、3 号厂房一次柜到货 12 台等，并移入配电室。 3、1、4 号预制舱基础施工，砌砖墙准备工作。
施 工 人 员		施工人员25人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王国富	
记录人:邵浩杰	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发	

