

监 理 日 志

日期：2020 年 06 月 11 日

天气： 阴

星期： 四

气温： 25—30℃

工程名称:贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 3 号屋顶直流电缆铺设 2、4 号预制舱底板混凝土浇筑厚度未达到图纸上的要求，要求总包方重新浇筑底板，以达到图纸上的要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目电力建设有限公司	1、3 号厂房屋顶直流放线完成 41%。 2、3 号厂房屋顶桥架安装完成 90%。 3、3 号厂房一次柜柜底基础加工。
施 工 人 员		施工人员25人
其 它 事 项		

本日现场监理人员	王国富
记录人:邵浩杰	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):刘士发