

监 理 日 志

日期：2020 年 06 月 13 日

天气：雨转多云

星期：六

气温：26—33℃

工程名称:贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 1 号厂房屋顶夹具安装。 2、巡视 3 号厂房屋顶直流放线和 GCS 柜基础施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏天目电力建设有限公司	1、3 号厂房屋顶直流放线完成 10%，累计完成 61%。 2、1 号厂房屋顶夹具安装完成 10%，累计完成 30%。 3、3 号厂房 GCS 柜柜底基础完成 100%。
施 工 人 员		施工人员25人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富
记录人:邵浩杰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发