

监 理 日 志

日期：2020 年 06 月 14 日

天气：雨转多云

星期：日

气温：24—27℃

工程名称:贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 1 号厂房屋顶夹具安装和 3 号厂房屋顶直流放线施工。 2、整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目 电力建设 有限公司	1、3 号厂房屋顶直流放线完成 10000 米，累计完成 66%。 2、1 号厂房屋顶夹具安装完成 4000，累计完成 18%。
施 工 人 员		施工人员25人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富
记录人:邵浩杰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发