

监 理 日 志

日期：2020 年 06 月 17 日

天气：多云

星期：三

气温：26—33℃

工程名称:贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视 3 号厂房顶直流放线。 2. 检查 1 号厂房顶夹具安装，并做夹具拉拔力试验。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目 电力建设 有限公司	1. 3 号厂房屋顶直流放线 8000 米，累计 70% 2. 1 号厂房屋顶夹具安装完成 10000，累计完成 45%。 3. 1 号厂房屋顶夹具拉拔力试验。
施 工 人 员		施工人员26人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富
记录人:张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发