

监 理 日 志

日期：2020 年 06 月 18 日

天气：多云转雨

星期：四

气温：21—26℃

工程名称:贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查 3 号厂房顶施工进度质量。 2. 巡视检查 1 号厂房顶支架导轨组件安装。 3. 整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目电力建设有限公司	1. 上午 3 号厂房屋顶直流放线 8500 米，累计 75%。（下午下雨） 2.上午 1 号厂房屋顶夹具安装完成 2000 个，累计完成 50%。 3.上午 1 号厂房屋顶安装导轨完成 8%，累计 8%。
施 工 人 员		施工人员26人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富
记录人:张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发