

监 理 日 志

日期：2020 年 06 月 22 日

天气：雨转多云

星期：一

气温：20—25℃

工程名称:贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视 1 号厂房屋顶支架安装。 2. 巡视 3 号厂房屋顶逆变器安装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目电力建设有限公司	1、3 号厂房屋顶逆变器安装完成 15 台，累计完成 100%。 2、1 号厂房屋顶支架安装完成 10%，累计完成 35%。
施 工 人 员		施工人员26人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富
记录人:张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发