

监 理 日 志

日期：2020 年 06 月 29 日

天气：雨转多云

星期：一

气温：19—28℃

工程名称:贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、上午贝特瑞检查无施工。 2、下午巡视 3 号厂房屋顶直流放线绑扎和 1 号厂房屋顶组件安装，发现 1 号厂房部分防雷垫片安装不符合要求，部分螺丝没有紧固，给总包方开了工作联系单。 3、见证晚上的组件到货检测。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏天目电力建设有限公司	1、下午 3 号厂房屋顶直流放线绑扎。(上午贝特瑞检查无施工) 2、下午 1 号厂房屋顶组件安装 200 块，累计 700 块。 3、晚上进行组件到货检测，检测数量 200 块。
施 工 人 员		施工人员23人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富
记录人:张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发