

监 理 日 志

日期：2020 年 06 月 04 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 23—33℃

工程名称:贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、1 号预制舱底板钢筋绑扎旁站。 2、资料整理。 3、3 号屋顶厂房风机控制线存在后期安全问题，要求总包与厂里人员商量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 天 目 电 力 建 设 有 限 公 司	1、3 号厂房组件安装850块，累计10750块。 2、1号厂房预制舱基础施工，底板钢筋绑扎。 3、桥架到货
施 工 人 员		施工人员25人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富
记录人:邵浩杰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发