

监 理 日 志

日期：2020年06月07日

天气：多云

星期：日

气温：20—31℃

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式发电项目

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| 监 理 工 作 情 况 | 1、4号和1号预制舱底板钢筋绑扎。 2、巡视3号屋顶桥架安装。 | |
| 施 工 情 况 | 施 工 单 位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| | 江苏天目 电力建设 有限公司 | 1、1号厂房夹具等材料吊装完成。 2、1号厂房屋顶放线完成 100%。 3、3号厂房桥架散布并安装完成 20%。 4、3号厂房屋顶组件安装完成 150 块，累计完 12760 块，全部完成 5、4号厂房预制舱基础施工，钢筋绑扎。 |
| 施 工 人 员 | | 施工人员25人，吊车一台 |
| 其 它 事 项 | | |
| 本 日 现 场 监 理 人 员 | 王国富 | |
| 记 录 人 : | 邵浩杰 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发 |

