

监 理 日 志

日期：2020 年 06 月 08 日

天气：多云

星期：一

气温：24—29℃

工程名称:贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、1 号和 4 号预制舱基础底板浇筑旁站。 2、1 号预制舱承重梁的宽度小于 50cm, 主筋缺少四根，要求总包方严格按图施工。 3、3 号屋顶直流电缆铺设。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目电力建设有限公司	1、3 号厂房屋顶桥架安装完成 30%，累计完成 50%。 2、3 号厂房屋顶直流放线 22000 米 3、1 号、4 号厂房预制舱基础施工，条基浇筑混凝土。
施 工 人 员		施工人员25人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富

记录人:邵浩杰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):刘士发