

# 监 理 日 志

日期：2020 年 06 月 09 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 24—28℃

工程名称:贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、43 台逆变器开箱检查。 2、本周天气多变，明天起有大风大雨，请施工队做好现场的防护工作。 3、构造柱偏移，要求总包方整改到位。	
施 工 情 况	<b>施工单位</b>	<b>施工内容及进度</b>
	江苏天目 电力建设 有限公司	1、3 号厂房屋顶桥架安装完成 30%，累计完成 80%。 2、3 号厂房屋顶直流放线完成 25%。 3、3 号厂房逆变器到货 43 台。 4、1、4 号预制舱基础施工，拆模板、钢筋绑扎。
施 工 人 员		施工人员25人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富
记录人:邵浩杰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发

