

监 理 日 志

日期：2020 年 07 月 10 日

天气：多云

星期：五

气温：24—29℃

工程名称:贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视施工现场，没有发现问题。 2、旁站 1 号厂房组件吊装。 3、召开每周例会，整理会议纪要。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目电力建设有限公司	1、1 号厂房预制舱基础砌砖。 2、3 号厂房交流电缆放线完成 50%，累计完成 100%。 3、1 号厂房组件吊装 40 箱，并散布。
施 工 人 员		施工人员25人，吊车1辆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富
记录人:张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发