

监 理 日 志

日期：2020 年 07 月 12 日

天气：多云

星期： 日

气温： 23—32℃

工程名称:贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 3 号厂房配电房交流电缆绑扎。 2、巡视 1 号厂房屋顶组件安装和预制舱基础施工，没有发现问题。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目电力建设有限公司	1、3 号厂房配电室交流电缆接线绑扎。 2、1 号厂房屋顶组件安装完成 800 块，累计完成 6090 块。 3、1 号厂房预制舱基础施工。
施 工 人 员		施工人员25人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富
记录人:张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发