

监 理 日 志

日期：2020 年 07 月 14 日

天气：雨转多云

星期：二

气温：22—26℃

工程名称:贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 1 号厂房组件安装和基础施工。 2、旁站 1 号厂房组件吊装，安全防护措施到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 天 目 电 力 建 设 有 限 公 司	1、1 号厂房组件吊装完成 50 箱。 2、1 号厂房预制舱基础施工。 3、1 号厂房屋顶组件安装完成 410 块，累计完成 7100 块。
施 工 人 员		施工人员25人，吊车1辆，叉车1辆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富
记录人:张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发