

监 理 日 志

日期：2020 年 07 月 02 日

天气：多云转雨

星期：四

气温：23—25℃

工程名称:贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	上午巡视检查 1 号厂房组件和支架安装。（下午下雨无施工）	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目电力建设有限公司	1、 上午 1 号厂房组件安装完成 500 块，累计完成 1890 块。（下午下雨无施工） 2、 上午 1 号厂房夹具完成 8367 个，累计完成 100%. 3、 上午 1 号厂房导轨安装 15%，累计完成 65%.
施 工 人 员		施工人员23人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富
记录人:张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发