

监 理 日 志

日期：2020年07月20日

天气：阵雨

星期：一

气温：22—26℃

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 1 号厂房组件安装施工。 2、检查 3 号厂房屋顶交流电缆接线。 3、检查到货组件。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目 电力建设 有限公司	1、1 号厂房组件安装完成 700 块，累计完成 9300 块。 2、组件到货 2890 块。 3、3 号厂房屋顶交流电缆接线。
施 工 人 员	施工人员25人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王国富	
记 录 人 :张 献 兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发	