

# 监 理 日 志

日期：2020 年 07 月 24 日

天气：晴

星期：五

气温：20—29℃

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视施工现场，1号厂房组件安装质量合格，扁铁搭接长度符合要求。 2、召开每周例会。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目 电力建设 有限公司	1、1号厂房组件安装完成 600 块，累计完成 11500 块。 2、4号厂房预制舱基础施工完成 80%。 3、3号厂房接地扁铁施工。
施 工 人 员		施工人员24人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王国富	
记 录 人 : 张 献 兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	