

监 理 日 志

日期：2020 年 07 月 26 日

天气：多云

星期： 日

气温： 25—28℃

工程名称:贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 1 号厂房组件安装。 2、检查 1、4 号厂房预制舱基础施工支模。 3、检查 3 号厂房接地扁铁焊接。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 天 目 电 力 建 设 有 限 公 司	1、1 号厂房组件安装完成 700 块，累计完成 12900 块。 2、1 号、4 号厂房预制舱基础施工支模。 3、3 号厂房接地扁铁施工。
施 工 人 员		施工人员24人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富
记录人:张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发