

监 理 日 志

日期：2020年07月31日

天气：多云

星期：五

气温：27—33℃

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站 3 号厂房并网发电。 2、巡视 4 号预制舱基础施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目 电力建设 有限公司	1、3 号厂房并网发电。 2、4 号预制舱基础砂浆抹面。 3、1 号厂房桥架到货。
施 工 人 员	施工人员24人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王国富	
记 录 人 : 张 献 兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	