

# 监 理 日 志

日期：2020年08月1日

天气：晴

星期：六

气温：28—36℃

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查1号厂房桥架支架安装。 2、巡视1号预制舱基础施工。 3、整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目 电力建设 有限公司	1、3号厂房验收完成，8月3日出验收报告。 2、1号厂房桥架支架安装。 3、1号厂房预制舱基础砂浆抹面。
施 工 人 员		施工人员24人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王国富	
记 录 人 :张 献 兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发	