

监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 10 日

天气：阴

星期：一

气温：27—32℃

工程名称:贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 1 号厂房施工现场。 2、整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 天 目 电 力 建 设 有 限 公 司	1、1 号厂房直流放线 15000 米，累计完成 110000 米。 2、1 号厂房下墙点电缆井施工。
施 工 人 员		施工人员22人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富
记录人:张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发