

监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 11 日

天气：多云

星期： 二

气温： 29—34℃

工程名称:贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 1 号厂房屋顶直流电缆布线。 2、检查 1 号厂房下墙电缆井施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 天 目 电 力 建 设 有 限 公 司	1、1 号 厂 房 直 流 放 线 25000 米，累计完成 135000 米。 2、1 号 厂 房 下 墙 点 电 缆 井 施 工。
施 工 人 员		施工人员22人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王 国 富
记 录 人：张 献 兵		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：刘 士 发