

监 理 日 志

日期：2020年08月13日

天气：晴

星期：四

气温：29—36℃

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶10.79MWp分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查1号厂房屋顶直流电缆放线和接地扁铁焊接。 2、巡视4号厂房电缆井施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目电力建设有限公司	1、4号厂房下墙点电缆井施工。 2、1号厂房屋顶接地扁铁施工。 3、1号厂房屋顶直流放线完成15458米，累计完成175458米。
施 工 人 员	施工人员22人	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富
记录人：张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发