

# 监 理 日 志

日期：2020年08月22日

天气：多云

星期：六

气温：26—34℃

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站3号、4号厂房材料吊装。 2、检查4号厂房屋顶夹具安装。 3、检查1号厂房逆变器交流电缆接线和120mm <sup>2</sup> 交流电缆放线。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目电力建设有限公司	1、3号厂房屋顶走道板吊装。 2、4号厂房屋顶支架材料吊装。 3、4号厂房屋顶夹具安装完成20%。 4、1号厂房屋顶逆变器电缆接线完成29%，累计完成54%。 5、1号厂房交流电缆(120mm <sup>2</sup> )放线完成35%。
施 工 人 员	施工人员20人	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富
记录人：张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发