

监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 26 日

天气：阵雨

星期：三

气温：26—30℃

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 4 号厂房屋顶导轨安装。 2、检查 1 号厂房逆变器接线。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 天 目 电 力 建 设 有 限 公 司	1、4 号厂房屋顶导轨安装完成 15%，累计完成 25%。 2、1 号厂房逆变器接线完成 100.
施 工 人 员		施工人员20人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富
记录人：张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发