

监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 27 日

天气：多云

星期：四

气温：25—31℃

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、召开每周例会。 2、巡视 4 号厂房屋顶导轨安装。 3、开箱检查 4 号厂房到货组件。 4、1 号厂房屋顶光伏施工检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目电力建设有限公司	1、4 号厂房屋顶导轨安装完成 35%，累计完成 60%。 2、4 号厂房组件到货 65 箱。 3、1 号厂房屋顶光伏施工检查。
施 工 人 员		施工人员19人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富
记录人：张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发