

监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 30 日

天气：晴

星期： 日

气温： 26—32℃

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站 4 号厂房配电室并网柜并柜。 2、旁站 4 号厂房屋顶组件吊装。 3、开箱检查到货组件。 4、巡视施工现场。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目 电力建设 有限公司	1、4 号厂房屋顶组件吊装 40 箱，并散布。 2、4 号厂房配电室并网柜并柜完成 100%。 3、上午 4 号厂房屋顶组件安装完成 350 块。 4、1 号厂房预制舱接线施工。 5、组件到货 72 箱。
施 工 人 员		施工人员26人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王国富	
记录人：张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	