

监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 4 日

天气：多云

星期：二

气温：27—33℃

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 1 号厂房桥架安装和直流放线。 2、检查 1、4 号预制舱基础养护。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目电力建设有限公司	1、1 号桥架安装完成 25%，累计完成 75%。 2、1、4 号预制舱基础养护。 3、1 号厂房屋顶直流放线完成 15000 米。
施 工 人 员		施工人员24人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富
记录人：张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发