

监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 6 日

天气：多云

星期： 四

气温： 29—35℃

工程名称:贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、3 号厂房光伏并网工程验收。 2、巡视 1 号厂房桥架安装和直流放线。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 天 目 电 力 建 设 有 限 公 司	1、1 号桥架安装完成 10%，累计完成 95%。 2、3 号厂房光伏并网工程验收。 3、1 号厂房屋顶直流放线完成 15000 米，累计完成 45000 米。
施 工 人 员		施工人员22人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富
记录人:张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发