

监 理 日 志

日期：2020年08月7日

天气：多云

星期：五

气温：29—33℃

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查1号、4号厂房施工现场质量、安全情况。 2、开周例会。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目 电力建设 有限公司	1、1号厂房廊道支架安装。 2、4号厂房电缆井施工。 3、1号厂房屋顶直流放线完成15000米，累计完成60000米。
施 工 人 员	施工人员22人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王国富	
记 录 人 :张 献 兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发	