

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞10.8MW项目.

日期	2020年4月20日 星期一	气候	晴	气温	10℃-15℃
监理人员动态: 3人巡视施工现场. 施工方人员动态: 天目电力3人. 施工机械动态: 电钻.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	①3井楼开始布线, 完成30%, 累计完成30% ②导规, 夹具等材料进场.				
检查发现的问题	①导规, 夹具等材料, 验收合格, 但未见厂家合格证, 我方监理立刻与总包沟通, 将合格证尽快报审.				
处理措施、意见、结果	①总包方立刻联系厂家, 将合格证寄到施工现场.				
协调内容或其他	与总包、业主沟通3井厂房吊装位置, 以不吊装过程中可能存在的安全隐患.				
记录人	张书龙, 王田鑫, 马成斌		总监签阅	刘士发.	



扫描全能王 创建